



प्रैस नोट

MPMRCL
26.11.2022

प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक द्वारा मेट्रो के अधिकारियों एवं कान्स्ट्रैक्टर के साथ समीक्षा की गई।

श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक द्वारा मेट्रो के अधिकारियों, जनरल कन्सल्टेंट एवं कान्स्ट्रैक्टर के साथ इंदौर एवं भोपाल प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा की। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सितंबर, 2023 में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो ट्रायल के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे व सभी कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा है।

प्रबंध संचालक द्वारा इंदौर गांधीनगर डिपो के कार्य की समीक्षा की गई व डिपो कान्स्ट्रैक्टर M/s KSMB के प्रतिनिधि श्री मुश्ताक को आदेश दिए की कार्यों को तुरंत आगे बढ़ाने की कार्यवाही करें तथा श्री के.सी. चौहान, सिविल महाप्रबंधक इंदौर को निर्देश दिए कि वे लखनऊ स्थित M/s KSMB के मुख्यालय जाकर बैठें व (Procurement) एवं अन्य कार्य को तय समय में पूर्ण करने की योजना बनाएं।

इसके साथ ही प्रबंध संचालक द्वारा स्टेशन कान्स्ट्रैक्टर RVNL के अधिकारी श्री अमित टंडन से गांधीनगर स्टेशन के निर्माण कार्य में आ रही परेशानी को सुना एवं मेट्रो के अधिकारी, जनरल कन्सल्टेंट व जिले के अधिकारियों को कल सुबह 9:30 बजे मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। प्रबंध संचालक कल सुबह मौके पर पहुंच कर समीक्षा करेंगे एवं निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए उसके लिए चर्चा कर समाधान करेंगे।

साथ ही प्रबंध संचालक द्वारा अधिकारियों एवं कान्स्ट्रैक्टर को निर्देश दिया गया कि जो भी टेंडर के कार्य लम्बित पड़े हैं, उसको तुरंत पूरा करें। कान्स्ट्रैक्टर को यह भी निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाएं एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर **(Labour Deployment)** कार्य को तय समय में पूर्ण करें।

इसके बाद प्रबंध संचालक ने सुभाष नगर डिपो में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों एवं कान्स्ट्रैक्टर से प्रगति की समीक्षा की। भोपाल मेट्रो वायडक्ट के कान्स्ट्रैक्टर M/s Dilip Buildcon को आदेश दिया कि सुभाष नगर डिपो से सुभाष नगर स्टेशन के बीच वायडक्ट का जो कार्य बचा है उसे एक माह के अंतर्गत पूर्ण करें। साथ ही जनरल कन्सल्टेंट एवं मेट्रो के सिविल महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि कार्य में देरी होने की हर एक बिंदू पर रिपोर्ट जमा करें।

इसके बाद प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत **सुभाष नगर डिपो** में विभिन्न कार्यों को लेकर प्रगति पर चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि एडमिन भवन की (Pile Foundation) का कार्य **100%** एवं (Pile Cap) का कार्य **60%** पूर्ण हो गया है। इसी कड़ी में Auxiliary Sub Station-I भवन की (Foundation-नींव) का कार्य **100%** एवं (Cloumn-कॉलम) का कार्य भी **35%** पूर्ण हो गया है। Auxiliary Sub Station-II भवन का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। सुभाष नगर डिपो में Inspection Bay की (Pile Foundation) का कार्य **76%** पूर्ण हो गया है एवं (Maintenance Office) की (Pile Foundation) का कार्य भी **61%** पूर्ण हो गया है। अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सिविल कार्य पूर्ण कर सिस्टम के अन्य कार्यों के लिए जल्द ही सौंप दिया जाएगा। स्टेशन के सिविल कार्य भी द्रुत गति से चल रहे हैं एवं जल्द ही सिस्टम के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

इस मौके पर उनके साथ मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी श्री अजय शर्मा, निदेशक (परियोजना), श्री शोभित टंडन, निदेशक (सिस्टम), श्री वाई.सी. शर्मा, महाप्रबंधक, श्री मनीष गंगारेकर, महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

(Information as on November 26th, 2022)

PR/MPMRCL/26.11.2022

Photographs next page

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- metrorail@mpurban.gov.in

Website: www.mpmetrorail.com

