



## प्रेस नोट

**MPMRCL**  
**25.01.2023**

श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया ।

आज दिनांक 25.01.2023 (बुधवार) को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह, ने भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेशन की निर्माण प्रगति कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के मुख्य कार्यवाहक बिन्दु:

- प्रबंध संचालक को स्टेशन की प्रगति से अवगत करवाते हुए बताया गया की नवंबर,2022 माह की तुलना में जनवरी, 2023 में निर्माण कार्य की रफ्तार दोगुनी हो गई है ओर इसी माह 22 पीयर आर्म्स (pier arms) कास्ट होने की पूर्ण संभावना है जो की अपने आप मे एक रिकार्ड होगा । अभी तक भारत मे किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ है ।
- प्राइऑरटी कॉरिडर के तहत लगभग 90% सिविल कार्यों से संबंधित डिजाइन तथा ड्राविंग्स फाइनल की जा चुकी हैं एवं ठेकेदार को निर्गत कर दी गयी हैं ।
- प्राइऑरटी कॉरिडर से आगे के प्लान के लिए सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन (Design Standardization) पहले ही फाइनल कर ली जा रही हैं ताकि अगले कार्य में 5-6 माह जो डिजाइन में लगते थे उसकी बचत होगी ।
- भोपाल तथा इंदौर में कार्य प्रगति पर हैं तथा इसी कड़ी में फरवरी माह के अंत तक ट्रैक की पहली खेप Jindal Steel & Power Ltd द्वारा डिलिवर (Deliver) कर दी जाएगी जिसके बाद पटरियाँ डालने का काम कान्ट्रैक्टर (L&T- भोपाल) तथा (ISC & Texmaco-इंदौर) द्वारा शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा ।
- प्रबंध संचालक से यह भी बताया गया की भोपाल तथा इंदौर प्रोजेक्ट मे फन्डिंग एजेंसी (यूरोपीयन इनवेस्टमेंट बैंक(EIB)- भोपाल) तथा (एशियन डेवलपमेंट बैंक(ADB)- इंदौर) में फेज 1 मे बचे हुए कॉरिडर के टेन्डर डॉक्युमेंट्स (भोपाल- सुभाष नगर से करौंद चौराहा तथा भदभदा चौराहा- रत्नागिरी

तिराहा) एवं (इंदौर- पलासिया से रडिसन चौराहा) को रिव्यू एव क्लीरन्स के लिए प्रस्ताव भेज जा रहे हैं। जिसके बाद फरवरी माह में अधिसूचना (Notification) जारी कर दी जाएगी।

- स्टेशन कान्ट्रैक्टर द्वारा बताया गया की कान्क्रीटिंग ओर अन्य कार्य की रफ्तार दोगुनी कर दी गई है, तथा प्रबंध संचालक द्वारा इसे और बढ़ा कर निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।
- साथ ही प्रबंध संचालक ने मध्य प्रदेश में मेट्रो की संकल्पना को धरातल पर उतार रहे सभी स्टेक होल्डर्स - मेट्रो के अधिकारियों, जनरल कन्सल्टन्ट एवं कान्ट्रैक्टर को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए कि निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर, 2023 में ट्रायल रन की निर्धारित समय सीमा अपरिवर्तनीय है, इसलिए सभी कार्य ससमय पूर्ण हो जाने चाहिये।

सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षण की शुरुआत सुभाष नगर स्टेशन से हुई। उन्होंने स्टेशन में निर्माणाधीन- कान्कोर्स लेवल, प्लेटफॉर्म लेवल, ट्रैक आदि समेत कई निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया तथा निर्माणाधीन कार्यों को ससमय पूरा करने के लिए निर्देशित किया। प्रबंध संचालक ने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए कान्ट्रैक्टरों को मानव संसाधनों तथा तकनीकी संयंत्रों में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए।

इसके बाद प्रबंध संचालक द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहा (डी बी माल) मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया गया। मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिए की ट्राफिक पुलिस के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर मार्ग परिवर्तित कर निर्माण कार्य में गति प्रदान करें। इसके बाद प्रबंध संचालक ने रानी कमलापति स्टेशन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की एवं स्पष्ट किया की इसी साल सितंबर में ट्रायल होना है उसके लिए सभी कार्य ससमय पूर्ण कर लिए जाएं।

प्रबंधक संचालक के निरीक्षण कार्यक्रम में श्री अजय शर्मा, निदेशक (प्रोजेक्ट), श्री शोभित टंडन, अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी), श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक, श्री वाई सी शर्मा, महाप्रबंधक, कॉरपोरेशन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, जनरल कंसलटेंट के वरिष्ठ अधिकारी तथा कान्ट्रैक्टर्स प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को द्रुत गति में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

\*\*\*\*\*

**Photographs next page**

# Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,  
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- [metrorail@mpurban.gov.in](mailto:metrorail@mpurban.gov.in)

Website: [www.mpmetrorail.com](http://www.mpmetrorail.com)

