



प्रेस नोट

MPMRCL
20.04.2023

भोपाल व इंदौर में चल रहे मेट्रो निर्माण पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी निरंतर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं एवं अधिकारियों से समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं।

इसी वर्ष सितंबर माह में प्रायोरीटी कॉरिडर के अंतर्गत मेट्रो ट्रायल रन के लक्ष्य के मधेनज़र श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक द्वारा मेट्रो निर्माण कार्यों की प्रगति की अनवरत, निरीक्षण निर्देशन एवं समीक्षा बैठक किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज प्रबंध संचालक द्वारा प्रायोरीटी कॉरिडर के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा एवं रानी कमलापति स्टेशन का निरीक्षण करने साइट पर पहुँचे एवं प्रगति पर सभी अधिकारियों से चर्चा की।

आज दिनांक 20.04.2023 (गुरुवार) को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह, ने भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेशन की निर्माण प्रगति कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के मुख्य बिन्दु:

- प्रबंध संचालक ने आज एक बार फिर सभी को स्पष्ट एवं अवगत करवाया की इसी वर्ष सितंबर में होने वाले ट्रायल रन की समय सीमा अपरिवर्तनीय है, इससे पहले सभी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।
- अधिकारियों ने प्रायोरीटी कॉरिडर के तहत तीन स्टेशन (केन्द्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा एवं रानी कमलापति स्टेशन) से संबंधित प्रगति के बारे में अवगत करवाया एवं आश्वस्त किया की सभी कार्य द्रुत गति से निरंतर जारी है, श्री सिंह द्वारा इन स्टेशन की आज तक की structural progress के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी जिसका विवरण इस प्रकार है:
- तीन स्टेशन (केन्द्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा एवं रानी कमलापति स्टेशन)
 - पीयर का कार्य शत-प्रतिशत (100%) पूर्ण हो गया है
 - पीयर आर्म का कार्य भी लगभग 95% हो गया है जल्द ही इसे शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाएगा ।
 - गर्डर इरेक्शन का कार्य लगभग 56% पूर्ण हो गया है और कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं ।
 - डेक स्लैब कास्टिंग का कार्य लगभग 30% पूर्ण हो गया है ।

- इसके साथ ही, सभी स्टेशन पर तकनीकी एवं संचालन कक्ष निर्माण भी द्रुत गति से चल रहे हैं।
- श्री सिंह द्वारा प्रगति को लेकर संतुष्टी जाहिर की एवं स्टेशन कान्ट्रैक्टर को निर्देश दिए की कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य मे तेजी लाएं जिससे सिस्टम कान्ट्रैक्टर को अन्य कार्य के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त समय मिल सके।
- प्रबंध संचालक ने ट्रैक कान्ट्रैक्टर (L&T) को निर्देश दिए जहां सिविल कार्य पूर्ण हो गए हैं वहाँ अविलंब रेल पटरी बिछाने एवं पटरी की वेल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करें।
- साथ ही प्रबंध संचालक ने कहा की 10 दिन बाद वह फिर निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति पर अपडेट लेंगे।

प्रबंधक संचालक के निरीक्षण कार्यक्रम में श्री अजय शर्मा, निदेशक (प्रोजेक्ट), श्रीमति नीति कोठारी, निदेशक (वित्त), श्री शोभित टंडन, अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी), श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक सिविल, श्री वाई सी शर्मा, महाप्रबंधक सिविल, कॉरपोरेशन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, जनरल कंसलटेंट के वरीय अधिकारी तथा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को द्रुत गति में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

Photographs next page

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- publicrelations@mpmrc.in

Website: www.mpmetrorail.com



Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- publicrelations@mpmrc.in

Website: www.mpmetrorail.com

